

6/4 fázis - 6/2 folyamatban			PHASE I: limit value higher than 10 dB						
Nr.	Név	Jelölés	Tervezett zajcsökkentés mértéke (dB)	Tényleges zajcsökkentés mértéke (dB)	Köszérő zajmérés - előtte (dB)	Köszérő zajmérés - utána (dB)	Előtte	Utána	Státusz
1	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-36. sz. kífűvő kúrtó zajának zajcsökkentése hangtompító elem beépítésével	Z36	10.9	19.1	92	72.9			Kész
2	ACT1 jelű aktivizációs kífűvő kúrtó zajkibocsátásának csökkentése speciális, a szállított közeg összetételéhez, legpontosabban optimalizált hangtompító beépítésével	Z2	11.9	12	85	73			Kész
3	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-34. sz. kífűvő kúrtó zajának csökkentése hangtompító elem beépítésével	Z34	14.1	25.9	100.2	74.3			Kész
4	Hőközlő Z-79 jelű beszívó nyílásról, valamint a Z-11 jelű szivattyútól származó zaj csökkentése, egyedi, a megfelelő légszűrőket biztosító akusztikai megoldással (tabirnt jellegű, zajnyelkő becsüvönnyel megoldással)	Z11	9.7	-	-	-			Folyamatban Átalakítás/bővítés miatt felfüggesztve
5		Z79	12.9	-	-	-			Folyamatban Átalakítás/bővítés miatt felfüggesztve
6	Z-86 jelű kizárólagos szűrés zaj csökkentése zajnyelkő fal építésével	Z86	8.6	-	-	-			Előre megjelölt helyett - azaz szűrés helyett - az épületet szűrés nélküli állapotban építjük fel. Az új épületnek komoly figyelmet fordítottunk az akusztikai hatásokra is.
5/4 fázis - 5/1 folyamatban			PHASE II: limit value higher than 5-10 dB						
Nr.	Name	Label	Planned noise reduction (dB)	amount of noise reduction (dB)	noise measurement before (dB)	noise measurement after (dB)	Before	After	Status
7	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-43., Z-46., Z-47., Z-49. sz. kífűvő kúrtó zajának csökkentése hangtompító elem beépítésével	Z43	1.3	-	-	0			megszüntetettök
8		Z46	6.7	-	-	0		megszüntetettök	
9		Z47	6.9	-	-	0		megszüntetettök	
10		Z49	5.9	-	-	0		megszüntetettök	
11	ACT2 jelű aktivizációs technológiai berendezés Z-3 jelű meghajtó motorjának zajcsökkentése - zajszűrővel tok vagy zajnyelkő fal beépítésével	Z3	5.4	-	-	-			Folyamatban
11/11 fázis			PHASE III: limit value higher than 1-5 dB						
Nr.	Name	Label	Planned noise reduction (dB)	amount of noise reduction (dB)	noise measurement before (dB)	noise measurement after (dB)	Before	After	Status
12	Főépület 2. jelű tetőterében üzemelő Z-52. és Z-54. sz. meghajtó motorok zajának csökkentése zajnyelkő elemek beépítésével	Z52	4.3	20.5	94.6	74.1			Kész
13		Z54	4.1	10.9	84.3	73.4			Kész
14		Z53	2.8	11.4	84.5	73.1			Kész
15	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-39., Z-42., Z-53. sz. meghajtó motorok zajának csökkentése zajnyelkő elemek beépítésével	Z39/1	3.4	17.8	90.8	73			Kész
16		Z39/2	3.4	13.4	84.6	71.2			Kész
19		Z42	4	10.6	91.6	81			Kész
20		Z41	1.2	11.5	89.5	78			Kész
21	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-41., Z-43., Z-45., (7/3), Z-47. (7/5), Z-48. (7/6) sz. kífűvő kúrtó zajának csökkentése hangtompító elemek beépítésével	Z43 (7/1)	1.3	-	-	0			megszüntetettök
22		Z45 (7/3)	4.4	-	-	0		megszüntetettök	
23		Z47 (7/5)	6.9	-	-	0		megszüntetettök	
24		Z48 (7/6)	4.9	-	-	0		megszüntetettök	